



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน ฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผน ฯ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ
						ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ										
1	โครงการก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า (กองการศึกษา)	250,000	มี.ค. - พ.ค. .2569	0.00	250,000.00		✓			กองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ										
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดไก่อ้ว หมู่ที่ 8 ทางไป ดอนปู่ตา (เส้นบ้านนายสมศักดิ์ สุณีพัฒน์)	400,000	ก.พ. - เม.ย 2569	400,000.00	0.00			✓		กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน ฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผน ฯ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ
						ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดปลาทอง หมู่ที่ 4 จากบ้าน นายเอกวิทย์ ศรีโท ถึง ที่นายนายไม บุญมุ่ย (ต่อจากเส้นเดิม)	400,000	ก.พ. - เม.ย 2569	400,000.00	0.00			✓		กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดเรือ หมู่ที่ 2 จากดอนปู่ตา ถึง ทางหลวงชนบท (ต่อจากเส้นเดิม)	400,000	มี.ค. - พ.ค. 2569	400,000.00	0.00			✓		กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซำ หมู่ที่ 5 จากบ้านนายทอง ดี ศรีรักษา ถึง หน้าวัดบ้านซำ (ต่อจากเส้นเดิม)	280,000	เม.ย. - พ.ค. 2569	0.00	280,000.00		✓			กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 6 จากหน้า โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง ถึง ทางไปบ้านกุดเรือ (ต่อจากเส้นเดิม)	400,000	มี.ค. - พ.ค. 2569	400,000.00	0.00			✓		กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 เส้นตอน ปู่ตา (ต่อจากเส้นเดิม)	138,000	ก.พ. - เม.ย. 2569	0.00	138,000.00		✓			กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete ภายในที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลกุดเรือ	500,000	มี.ค. - พ.ค. .2569	0.00	500,000.00		✓			กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) บ้านกุดเรือ หมู่ที่ 1	400,000	ก.พ. - เม.ย. 2569	0.00	400,000.00		✓			กองช่าง
9	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 (ต่อจากเส้นเดิม)	252,000	เม.ย. - มิ.ย. 2569	0.00	252,000.00		✓			กองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแก หมู่ที่ 7 จากทางแยก กลางหมู่บ้าน ถึง บ้านนายสุน ไสโรรัตน์	402,000	มี.ค. - พ.ค. 2569	0.00	402,000.00		✓			กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเกษตร หมู่ที่ 10 จากหน้า รพสต.ทุ่งช้าง (ต่อจากเส้นเดิม)	400,000	มี.ค. - พ.ค. 2569	400,000.00	0.00			✓		กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพานทอง หมู่ที่ 9 (เส้นโนน สักทอง)	257,000	พ.ค. - ก.ค. 2569	0.00	257,000.00		✓			กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 เส้นตอนปู่ตา	62,000	มี.ค. - พ.ค. 2569	0.00	62,000.00		✓			กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน ฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผน ฯ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ
						ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
5	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าบ้านข้าง หมู่ที่ 5 แบบ 2 ระบบ (น้ำประปาถังข้าง รร.บ้านข้าง)	120,000	พ.ค. - ก.ค. 2569	0.00	120,000.00		✓			กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านพานทอง หมู่ที่ 9 (โนนสักทอง)	145,000	พ.ค. - ก.ค. 2569	0.00	145,000.00		✓			กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดกุดเรือ (กอง การศึกษา)	200,000	มี.ค. - พ.ค. 2569	0.00	200,000.00		✓			กองช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ										
แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง										
1	โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาชนสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	30,000	ก.พ. - เม.ย. 2569	0.00	30,000.00		✓			กองคลัง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน										
1	โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน	20,000	19 มี.ค. 2569	19,860.00	140.00				✓	สำนักปลัด อบต.
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน		20,000								
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ										
แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา										
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 - 5 ปี)	78,945	พ.ค. - ส.ค. 2569	78,945.00	0.00				✓	กองการศึกษา
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	50,000	ม.ค. - มี.ค. 2569	50,000.00	0.00		✓			กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน ฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผน ฯ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ
						ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
3	โครงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	226,440	ต.ค. - ก.ย. 2569	92,820.00	133,620.00			✓		กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาหารกลางวัน)	979,020	ต.ค. - ก.ย. 2569	397,800.00	581,220.00			✓		กองการศึกษา
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ										
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	150,000	20 - 21 มี.ค. 2569	150,000.00	0.00				✓	กองการศึกษา
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น										
1	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขั้วปาไหวด	100,000	5 - 7 ธ.ค. 2569	100,000.00	0.00				✓	กองการศึกษา
2	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	200,000	5 พ.ย. 2569	25,700.00	174,300.00				✓	กองการศึกษา
3	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	150,000	เม.ย. 2569	0.00	150,000.00		✓			กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต										
แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย										
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	100,000	1 ต.ค. - 30 ก.ย. 2569	0.00	100,000.00		✓			สำนักปลัด อบต.
2	โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	25,000	ก.ค. - ส.ค. 2569	0.00	25,000.00		✓			สำนักปลัด อบต.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน ฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผน ฯ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ
						ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น										
1	โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	80,000	มิ.ย. - ก.ค. 2569	0.00	80,000.00		✓			สำนักปลัด อบต.
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	100,000	12 มี.ค. - 31 มี.ค. 2569	72,300.00	27,700.00				✓	สำนักปลัด อบต.
แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน										
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการในเขตพื้นที่ตำบล กุดเรือ	20,000	ก.ค. - ส.ค. 2569	20,000.00	0.00		✓			สำนักปลัด อบต.
2	โครงการจากวัยสู้อยู่อย่างไรให้มีคุณค่า	25,000	30 มี.ค. 2569	22,420.00	2,580.00				✓	สำนักปลัด อบต.
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัวในพื้นที่ ตำบลกุดเรือ	20,000	เม.ย. - มิ.ย. 2569	0.00	20,000.00		✓			สำนักปลัด อบต.
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการตำบลกุดเรือ	20,000	ก.ค. - ก.ย. 2569	0.00	20,000.00		✓			สำนักปลัด อบต.
5	โครงการรณรงค์ประชาชนสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	10,000	ธ.ค. - ม.ค. 2569	0.00	10,000.00		✓			สำนักปลัด อบต.
6	โครงการรณรงค์ประชาชนสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	10,000	เม.ย. 2569	0.00	10,000.00		✓			สำนักปลัด อบต.
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย										
1	โครงการรณรงค์ประชาชนสัมพันธ์ด้านการป้องกันไฟฟ้า	10,000	11 มี.ค. 2569	9,985.00	15.00				✓	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน ฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผน ฯ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ
						ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
แผนงานการเกษตร/งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ										
1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	10,000	ก.ค. - ส.ค. 2569	0.00	10,000.00		✓			สำนักปลัด อบต.
2	โครงการรักษาสวนรุกขาสวนสิ่งแวดล้อมตำบลกุฎเรือ	25,000	ก.ค. - ก.ย. 2569	0.00	25,000.00		✓			สำนักปลัด อบต.
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	10,000	ม.ค. - มี.ค. 2569	0.00	10,000.00		✓			สำนักปลัด อบต.
บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569										
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน										
แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป										
1	โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Organization Development (OD)	300,000	ก.พ. - เม.ย. 2569	0.00	300,000.00		✓			สำนักปลัด อบต.
2	โครงการคลินิกให้คำปรึกษา	100,000	เม.ย. - มิ.ย. 2569	0.00	100,000.00		✓			หน่วยตรวจสอบ ภายใน
3	โครงการคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรในองค์กร	120,000	28 - 29 ม.ค. 2569	106,170.00	13,830.00				✓	สำนักปลัด อบต.
4	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	35,000	23 ก.พ. - 10 มี.ค. 2569	31,420.00	3,580.00				✓	สำนักปลัด อบต.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน ฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผน ฯ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ
						ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
1	ตู้ตั้งแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง	12,600	26 ม.ค. - 20 ก.พ. 2569	12,600.00	0.00				✓	สำนักปลัด อบต.
2	ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	4,600	26 ม.ค. - 20 ก.พ. 2569	4,600.00	0.00				✓	สำนักปลัด อบต.
3	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	6,600	26 ม.ค. - 20 ก.พ. 2569	6,600.00	0.00				✓	สำนักปลัด อบต.
4	ตู้เก็บเอกสาร 15 ลินชัก	5,590	23 ม.ค. - 30 ม.ค. 2569	5,590.00	0.00				✓	กองคลัง
5	ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	4,590	23 ม.ค. - 30 ม.ค. 2569	4,590.00	0.00				✓	กองคลัง
6	ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลินชัก	7,490	23 ม.ค. - 30 ม.ค. 2569	7,490.00	0.00				✓	กองคลัง
7	เก้าอี้ทำงาน	3,000	26 ม.ค. - 20 ก.พ. 2569	3,000.00	0.00				✓	กองช่าง
8	ตู้ตั้งแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง	6,300	26 ม.ค. - 20 ก.พ. 2569	6,300.00	0.00				✓	กองช่าง
9	โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต	9,000	26 ม.ค. - 20 ก.พ. 2569	9,000.00	0.00				✓	กองช่าง
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	20,000	พ.ย. - ธ.ค. 2568	0.00	20,000.00		✓			สำนักปลัด อบต.
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่)	8,900	พ.ย. - ธ.ค. 2568	0.00	8,900.00		✓			สำนักปลัด อบต.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน ฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผน ฯ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ
						ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	24,000	พ.ย. - ธ.ค. 2568	0.00	24,000.00		✓			กองคลัง
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
1	ตู้เย็น	8,500	23 ม.ค. - 30 ม.ค. 2569	8,500.00	0.00				✓	กองคลัง
รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		8,500		8,500.00	0.00					
ประเภทครุภัณฑ์สนาม										
1	เครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งเกษตร	150,000	26 ม.ค. - 2 ก.พ. 2569	149,500.00	500.00				✓	กองคลัง
2	เครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช้าง	150,000	26 ม.ค. - 2 ก.พ. 2569	149,400.00	600.00				✓	กองคลัง
เงินสะสม/เงินงบประมาณปี 2568 (กรณีกันเงิน)										
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ										
1	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.กุดเรือ พร้อมป้ายโครงการ 1ป้าย	400,000	1 ก.ย. 2568 - 11 ก.พ. 2569	399,500.00	500.00				✓	กองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ										
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเรือ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายสมพร ทองสะอาด ถึง สามแยกหนองพูนัน	360,000	1 ส.ค. 2568 - 12 ต.ค. 2568	354,000.00	6,000.00				✓	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดปลาตอง หมู่ที่ 4 จากบ้านนายแดง แก้วพระปราบ ถึง สามแยกบ้านนายทองใบ คำสุข (ต่อจากเส้นเดิม)	158,000	1 ส.ค. 2568 - 12 ต.ค. 2568	158,000.00	0.00				✓	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน ฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผน ฯ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ
						ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุดปลาทอง จาก หน้าบ้านนางรัตนา แสนนารักษ์ ถึง บ้านนายตั้ง ยอกรัก (ต่อจากเส้นเดิม)	241,000	1 ส.ค. 2568 - 12 ต.ค. 2568	238,000.00	3,000.00				✓	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกุดแก จากบ้านนาง สวน ไชยฤทธิ์ ถึง ฟาร์มหมู	100,000	30 ก.ย. 2568 - 12 ธ.ค. 2568	100,000.00	0.00				✓	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกุดแก จากบ้านนาย สิม ทาสี ถึง บ้านนายบุญเรือง โชฬงาม (ต่อจากเส้นเดิม)	250,000	30 ก.ย. 2568 - 12 ธ.ค. 2568	250,000.00	0.00				✓	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกุดไก่อ้ว	400,000	30 ก.ย. 2568 - 30 ธ.ค. 2568	366,252.88	33,747.12				✓	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านช้าง หมู่ที่ 5 จากบ้านนายทอง ดี ศรีรักษา ถึง หน้าวัดบ้านช้าง (ต่อจากเส้นเดิม)	300,000	30 ก.ย. 2568 - 12 ธ.ค. 2568	299,000.00	1,000.00				✓	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านกุดเรือ ช่างศาลา ประชาคม	300,000	30 ก.ย. - 25 ธ.ค. 2568	200,000.00	100,000.00				✓	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างทางผิวจราจร AsPhaltic Concrete หมู่ที่ 10 บ้านทุ่ง เกษตร	500,000	30 ก.ย. 2568 - 1 ธ.ค. 2568	467,000.00	33,000.00				✓	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 52-09 สายบ้านพานทอง (ลำห้วยพันตูด) ถึง บ้านนาคำใหญ่ ตำบลแก้ง หมู่ที่ 9 บ้านพานทอง ตำบลกุดเรือ	3,000,000	30 ก.ย. - 25 ธ.ค. 2568	3,000,000.00	0.00				✓	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน ฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผน ฯ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ
						ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
เงินสะสม 2568 (ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ										
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านกุดเรือ จากบ้านนางหนูเพียร สาลิกา (ต่อจากเส้นเดิม)	500,000	มิ.ย. - ส.ค. 2569	441,750.39	58,249.61				✓	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกุดเรือ จากบ้านนายอุดร แสงกล้า ถึง ทางไปลำห้วยซอม (ต่อจากเส้นเดิม)	500,000	ธ.ค. 2568 - มี.ค. 2569	446,000.00	54,000.00				✓	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกุดเรือ จากดอนปู่ตา ถึง ถนนทางหลวงชนบท 4063 (ต่อจากเส้นเดิม)	500,000	ธ.ค. 2568 - มี.ค. 2569	446,000.00	54,000.00		✓			กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุดปลาทอง จากหน้าวัดหนองผือ ถึง เส้นแบ่งเขตโนนงาม (ต่อจากเส้นเดิม)	500,000	ธ.ค. 2568 - มี.ค. 2569	430,000.00	70,000.00			✓		กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบ้านช้าง จากบ้านนายเื่อง ลาดูลี เชื่อมต่อบ้านน้อยคำเตย	200,000	พ.ย. 2568 - ม.ค. 2569	187,300.00	12,700.00				✓	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบ้านช้าง จากบ้านนายสาโรจน์ จารักษ์ ถึง หนองช้าง	150,000	ต.ค. 2568 - ม.ค. 2569	137,900.00	12,100.00				✓	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบ้านช้าง จากบ้านนางจันทร์ วงศ์ลา ถึง นางบังอร พิลาทอง	150,000	พ.ย. 2568 - ม.ค. 2569	137,900.00	12,100.00				✓	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผน ฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผน ฯ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ
						ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบ้านทุ่งช้าง จากบ้าน นายสำนัก เลขฉันต์ ถึง บ้านนายพานิช เวชสาร (ต่อจากเส้นเดิม)	350,000	ธ.ค. 2568 - มี.ค. 2569	319,000.00	31,000.00				✓	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบ้านทุ่งช้าง จากบ้าน นายสุรัตน์ ไยทอง ถึง สามแยกบ้านนางมงคล ปาคำทอง (ต่อจากเส้นเดิม)	150,000	พ.ย. 2568 - ก.พ. 2569	127,000.00	23,000.00				✓	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกุดแก จากบ้านนาง สวน ไชยฤทธิ์ ถึง ฟาร์มหมู (ต่อจากเส้นเดิม)	500,000	ต.ค. 2568 - ก.พ. 2569	453,500.00	46,500.00				✓	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว บ้านพานทอง หมู่ที่ 9	350,000	ก.พ. - เม.ย. 2569	0.00	350,000.00		✓			กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเกษตร จากบ้าน นายบุญธรรม โคตรสมพงษ์ ถึง แยกโนนสนาม (ต่อจากเส้นเดิม)	500,000	ต.ค. 2568 - มี.ค. 2569	453,500.00	46,500.00				✓	กองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
1	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกุดไก่อ้ว	350,000	ก.พ. - เม.ย. 2569	0.00	350,000.00		✓			กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งเกษตร	206,000	1 ก.ย. 2568 - 19 พ.ย. 2568	187,000.00	19,000.00				✓	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านพานทอง	300,000	1 ก.ย. 2568 - 3 พ.ย. 2568	247,500.00	52,500.00				✓	กองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดเรือ	150,000	30 ก.ย. 2568 - 26 ธ.ค. 2568	110,476.65	39,523.35				✓	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างระบบประปาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหัว	200,000	1 ก.ย. 2568 - 28 พ.ย. 2568	124,276.00	75,724.00				✓	กองช่าง