



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเรือ
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเรือ
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาที่หน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี จึงได้เนินการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) เพื่อรายงานเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ		คิดเป็นร้อยละของ		คิดเป็นร้อยละของ	
	ที่ดำเนินการ	โครงการทั้งหมด	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณทั้งหมด
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค						
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าและประปา	๔	๘.๑๖	๕๐๐,๐๐๐		๑.๓๐	
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑.๒.๑ งานก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	๑๑	๒๒.๔๕	๓,๒๓๐,๕๐๐		๘.๓๙	
๑.๒.๒ งานก่อสร้าง/ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓	๖.๑๒	๖๕๐,๐๐๐		๑.๖๙	
รวม	๑๘	๓๖.๗๓	๔,๓๘๐,๕๐๐		๑๑.๓๘	
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีความ						
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง	๑	๒.๐๔	๓๐,๐๐๐		๐.๐๘	
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒.๐๔	๓๐,๐๐๐		๐.๐๘	
รวม	๒	๔.๐๘	๖๐,๐๐๐		๐.๑๖	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ					
๓.๑ แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๔	๘.๐๖	๑,๑๙๔,๐๔๓	๓.๑๐	
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
๓.๒.๑ งานกีฬาและนันทนาการ	๒	๔.๐๘	๑๗๐,๐๐๐	๐.๔๔	
๓.๒.๒ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๓	๖.๑๒	๔๒๐,๐๐๐	๑.๐๙	
รวม	๙	๑๘.๓๗	๑,๗๘๔,๐๔๓	๔.๖๓	
๔. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต					
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๖.๑๒	๖๕,๐๐๐	๐.๑๗	
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข	๒	๔.๐๘	๑๗๐,๐๐๐	๐.๔๔	
๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๒.๐๔	๑๐,๐๐๐	๐.๐๓	
๔.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๖	๑๒.๒๔	๑๓๕,๐๐๐	๐.๓๕	
รวม	๑๒	๒๔.๔๙	๓๘๐,๐๐๐	๐.๙๙	
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๕.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๔.๐๘	๘๐,๐๐๐	๐.๒๑	
๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน		๒.๐๔	๑๐,๐๐๐	๐.๐๓	
รวม	๓	๖.๑๒	๑๑๐,๐๐๐	๐.๒๔	

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน				
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๘.๑๖	๕๒๙,๘๒๐	๑.๓๘
๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒.๐๔	๔๐,๐๐๐	๐.๑๐
รวม	๕	๑๐.๒๐	๕๖๙,๘๒๐	๑.๔๘
รวมทั้งสิ้น	๔๙	๑๐๐.๐๐	๗,๒๖๔,๓๖๓	๑๘.๘๗
งบประมาณตามข้อบัญญัติ			๓๘,๕๐๐,๐๐๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ๊ดเรือ อำเภอกู่รังศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานเคหะชุมชน/งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ/กิจการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านกุ๊ดเรือ หมู่ที่ 2 จากวัดหนองผือ ถึงสี่แยก บ้านกุ๊ดปลาตอง	เพื่อจ่ายไฟฟ้าสู่ส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 2 บ้านกุ๊ดเรือ จากวัดหนองผือ ถึง สี่แยกกุ๊ดปลาตอง หมู่ที่ 4	100,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	100,000	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านซำสูง หมู่ที่ 5 จากสามแยกวัดป่าซำสูง ถึง ค่ายมะเจือ	เพื่อให้จ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ในการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านซำสูง จากวัดป่าซำสูง ถึง ค่ายมะเจือ	200,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	200,000	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านกุ๊ดไผ่แก้ว หมู่ที่ 8 จากบ้านนาบนา ลีลา ถึง หนองพูนัน	เพื่อให้จ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ บ้านกุ๊ดไผ่แก้ว หมู่ที่ 8 จากบ้านนาบนา ลีลา ถึง หนองพูนัน	100,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	100,000	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านพานทอง หมู่ที่ 9 จากบ้านนางแวควาว คัมภีร์ตัน ถึง บ้านนายประจักษ์ สังสีมา	เพื่อให้จ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ บ้านพานทอง หมู่ที่ 9 จากบ้านนางแวควาว คัมภีร์ตัน ถึง บ้านนายประจักษ์ สังสีมา	100,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	100,000	
รวม 4 โครงการ			500,000.00			-	500,000.00	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าหนองพุ่ม บ้านฤๅษี หมู่ที่ 1	ขนาดกว้างจุดละ 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จำนวน 3 จุด หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ฤๅษีกำหนด	389,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	389,000	
2	โครงการก่อสร้างโดมคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฤๅษี หมู่ที่ 1 บ้านฤๅษี	ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี กำหนด	250,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	250,000	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดแก หมู่ที่ 7 จากบ้านนายสีม ทาสี ถึงบ้านนายบุญเรือง โชฬางาม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 130 เมตร หน้า 0.15 เมตร และลงไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามประมาณการและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น ท.1-01	389,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	389,000	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดไผ่แก้ว หมู่ที่ 8 จากบ้านนายสีรอง สุวรรณสีห์ ถึงสามแยกไป บ้านพานทอง (ต่อจากเส้นเดิม)	จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร และลงไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบถนน ท.1-01	148,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	148,000	
รวม 4 โครงการ			1,176,000.00			-	1,176,000.00	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีอ้อม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างถึงสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งเกษร หมู่ที่ 10 จากสามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งเกษร ถึง บ้านกุดเรือ	กว้าง 5 เมตรระยะทาง 60 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน พ.1-01	180,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	180,000	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพานทอง หมู่ที่ 9 เส้นข้างบ้านนายสุรพล อิมพลี ถึง สวนยางนา ยวีเชียร ตั้งนุ	กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 160 เมตร ทน 0.15 เมตร และลงไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน พ.1-01	385,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	385,000	
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านกุดไม้แก้ว หมู่ที่ 8 สายทางเรียบลำซอมจากดอนปู่ตา ถึง หนองกุดไผ่แก้ว	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร ดินถมคันทาง 962.50 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง 1,750 ลูกบาศก์เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	239,500	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	239,500	
8	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านกุดปลาแดง หมู่ที่ 4 จากที่นาบายไผ่ บูดุ่ย ถึง ที่นายนายอวย ธรรมคุณ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ดินถมคันทาง 1,120 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรัง 720 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	400,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	400,000	
รวม 4 โครงการ			1,204,500.00			-	1,204,500.00	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อำเภอยะลา จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
9	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านทุ่งเกษตร หมู่ที่ 10 จากทางเข้าหมู่บ้าน ถึง ทางออกบ้านทุ่งช้าง	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ระยะทาง 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีกำหนด	400,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	400,000	
10	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 6 จำนวน 1จุด	ขนาดกว้าง 0.40 x 0.40 เมตร สูง 10 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1)พาวเวอร์มิกเซอร์ 1 กำลังขับ 2,000 วัตต์ จำนวน 1เครื่อง 2)ไมโครโฟนไร้สาย1 ชุด 3)ลำโพงฮอร์น ปาก 20 นิ้ว 4 ตัว 4) สายไฟลำโพง 1 ม้วน 5)ค่าแรงติดตั้ง 1 ชุดพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	150,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	150,000	
11	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านฤๅษี จำนวน 2 จุด	จำนวน 2 จุด ขนาดกว้าง 0.40 x0.40 เมตร สูง 10 เมตร จำนวน 2 จุด พร้อมขยายเสียงจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1)พาวเวอร์มิกเซอร์ 2,000 วัตต์ 1 1)พาวเวอร์มิกเซอร์ 2,000 วัตต์ 1 เครื่อง 2)ไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด 3)ลำโพงฮอร์นปาก 20 นิ้ว จำนวน 4 ตัว 4)สายไฟลำโพง 1 ม้วน 5)ค่าแรงติดตั้ง 1 ชุด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	300,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	300,000	
รวม 3 โครงการ			850,000.00			-	850,000.00	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีอ้อม อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 จากท่าทราย ถึง ท่าสะแบง	จากท่าทราย ถึง ท่าสะแบง ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร ดินถมคันทาง 1,100 ลูกบาศก์เมตร ลูกรัง 480 ลูกบาศก์เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	380,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	380,000	
2	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนท้องถิ่นการบริหารส่วนตำบลฤๅษีอ้อม กำหนด	120,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	120,000	
3	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชำรุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านชำรุ หมู่ที่ 5 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	150,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	150,000	
รวม 3 โครงการ			650,000.00			-	650,000.00	
รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ			4,380,500.00			-	4,380,500.00	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเรือ หมู่ที่ 1 จากบ้านนางุ้ม โพธิ์ศรี ถึง สามแยกที่นา นายทองสุด ทาคำมิล	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 110 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	350,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	350,000	กเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดปลาแดง หมู่ 4 จากบ้านนาญญูหา วอ้งไว ถึงบ้านนายทองใบ คำสุข	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 152 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	350,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	350,000	กเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดเรือ หมู่ที่ 2 จากบ้านนายอุดร แสงกล้า เส้นไปลำห้วยขอม	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 154 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	350,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	350,000	กเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว่า หมู่ที่ 3 จากบ้านนางไสว สุพรรณ ถึงดอนปู่ตา	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 154 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	350,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	350,000	กเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566
รวม 4 โครงการ			1,400,000			-	1,400,000	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ
แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	เพื่อเป็นการให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลฤๅษี	30,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	30,000	
รวม 1 โครงการ			30,000.00			-	30,000.00	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน	เพื่อฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลฤๅษี	30,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	30,000	
รวม 1 โครงการ			30,000.00			-	30,000.00	
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ			60,000.00			-	60,000.00	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลบวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี)	ค่าน้ำดื่ม 200 บาท/คน ค่าอุปกรณ์การเรียน 290 บาท/คน เครื่องแบบนักเรียน 325 บาท/คน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 464 บาท/คน	67,787	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	67,787	
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามัคคี	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 112 คน	50,000	21 มี.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	24,480	25,520	
3	โครงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง	ศพด.ช้าง = $29 \times 1836 = 53,244$ (คน*บาท) ศพด.ทุ่งเกษตร = $18 \times 1836 = 33,048$ ศพด.หนองหัว = $23 \times 1836 = 42,228$ ศพด.ภูเรือ = $30 \times 1836 = 55,080$	185,436	1 ต.ค. 2566 - 31 ก.ย. 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	183,600	1,836	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอาหารกลางวัน	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง อัตราคนละ 36 บาท/วัน	890,820	1 ต.ค. 2566 - 31 ก.ย. 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	475,920	414,900	
รวม 4 โครงการ			1,194,043.00			684,000.00	510,043.00	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	เยาวชนและประชาชน 10 หมู่บ้าน เป้าหมาย 285 คน จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 6 ประเภท	120,000	17-18 ก.พ. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	140,000	-	โอนเพิ่ม 20,000 บ.
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 112 คน	50,000	12 ม.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	32,140	17,860	
3	โครงการจัดงานประเพณีแข่งว้าวเปาไหวต	การจัดขบวนรณรงค์,จัดนิทรรศการเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้าน เป้าหมาย 150 คน	100,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	100,000		
4	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เป้าหมายจำนวน 300 คน กิจกรรม 5 กิจกรรม	200,000	27 พ.ย. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	-	
รวม 4 โครงการ			470,000.00			472,140.00	527,903.00	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเรือ อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อถ่ายทอดเป็นค่ากิจกรรมโครงการประเพณีวันสงกรานต์	120,000	13 เม.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	114,000	6,000	
รวม 1 โครงการ			120,000.00			114,000.00	6,000.00	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อำเภอยะลา จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ

แผนงานงบประมาณ/เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่	รายการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	อุดหนุน อบต โคกชำแระ เพื่อจัดขบวนรถแห่เทียนพรรษา	70,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	70,000	
2	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สพฐ.	สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลฤๅษี จำนวน 4 แห่ง	2,025,600	1 ต.ค. 2566 - 31 ก.ย. 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,023,450	1,002,150	
รวม 2 โครงการ			2,095,600.00			1,023,450.00	1,072,150.00	
รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ			3,879,643.00			2,293,590.00	2,116,096.00	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีอูม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลฤๅษีอูม	เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน	80,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	80,000	
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการตำบลฤๅษีอูม	เป้าหมายผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลฤๅษีอูม จำนวน 40 คน เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อสร้างรายได้	20,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	
3	โครงการจากวัยผู้สูงอายุ อย่างไรให้มีคุณค่า	เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการที่มีอายุอย่างต่ำ 60 ปี จำนวน 50 คน	25,000	23 ม.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	22,950	2,050	
4	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข	เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ จำนวน 70 คน	20,000	28 มี.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000		
รวม 4 โครงการ			145,000			42,950	102,050	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีอูม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้วิธีการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ให้กับอาสาสมัครปศุสัตว์ ทั้ง 10 หมู่บ้าน สัปดาห์ขึ้นทะเบียนสุนัขแมว จัดซื้อวัคซีน 1,561 โดส	90,000	3 เม.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	75,223	14,777	
2	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 10 หมู่บ้าน อบต.ฤๅษีอูม ร่วมกับ รพสต.ฤๅษีอูม และรพสต.ทุ่งช้าง จัดซื้อทรายอะเบท/เคมีภัณฑ์/น้ำมันฉีดพ่น	80,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	80,000.00	
รวม 2 โครงการ			170,000			75,223	94,777	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคูคตเรือ อำเภอยะรัง จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ต่อ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.	10,000	1 ต.ค. 2566-31 ก.ย. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	10,000	
รวม 1 โครงการ			10,000			-	10,000	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ต่อ)

แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในพื้นที่ตำบลฤๅษี จำนวน 10 หมู่บ้าน	6,922,900	1 ต.ค. 2566- 31 ก.ย. 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,504,500	3,418,400	
2	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้พิการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพื้นที่ตำบลฤๅษี	1,946,400	1 ต.ค. 2566- 31 ก.ย. 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	975,800	970,600	
3	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตำบลฤๅษี จำนวน 4 คน	25,000	1 ต.ค. 2566- 31 ก.ย. 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12,000	13,000	
รวม 3 โครงการ			8,894,300			4,492,300	4,402,000	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเดื่อ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ต่อ)

แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 11 ป้าย ป้ายอีก 500 เมตรถึงจุดบริการ 2 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ 3 ป้าย	10,000	27 ธ.ค. 2566- 3 ม.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	9,760	240
2	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ป้ายจุดบริการประชาชน ป้ายศูนย์อำนวยความสะดวก	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	10,000	-
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิด หลังเกิดภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าด้วยเหลือ ด้านการเกษตร	30,000	1 ต.ค. 2566- 31 ก.ย. 2567	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	30,000
4	โครงการชักชวนแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อฝึกอบรมให้อาสาสมัครป้องกันภัยฯ ในการชักชวนแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของอบต.คูเดื่อ	25,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	25,000
5	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนเพื่อทบทวนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์	30,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000	-

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีอ้อม อำเภอยะลา จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ต่อ)
แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบบูรณาการในเขตพื้นที่ตำบลฤๅษีอ้อม	เพื่อจัดอบรมให้ความรู้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลฤๅษีอ้อม	30,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	30,000	
รวม 6 โครงการ			135,000			49,760	85,240	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ต่อ)

งบเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1- 10	อุดหนุนหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการตามพระราชดำริหมู่บ้านละ 20000 บาท ดำเนินการหมู่บ้านละ 3 โครงการ	200,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ		200,000	
	รวม 1 โครงการ		200,000.00			-	200,000.00	
	รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ		9,554,300.00			4,660,233.00	4,894,067.00	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเคเรือ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร/งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมตำบลเคเรือ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน	40,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	40,000	
2	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ครั้ง จัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ 200 ต้น	40,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	40,000	
รวม 2 โครงการ			80,000.00			-	80,000.00	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคตเรือ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันไฟฟ้า	อบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่าให้กับผู้นำชุมชน,สมาชิกสภา อบต. ,อปพร. ทั้ง 10 หมู่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่เป้าหมาย 30 คน	10,000	18 มี.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	9,750	250	
รวม 1 โครงการ			10,000.00			9,750.00	250.00	
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ			90,000.00			9,750.00	80,250.00	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลกุเรือ อำเภอยะลา จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ การเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	50,000	
2	โครงการฝึกอบรมการสร้างศักยภาพบุคลากร Organization Development (OD)	จัดฝึกอบรม นอกสถานที่แ่งอิง อำเภอ เขมราฐ จังหวัดยะลา จำนวน 40 คน	174,850	16 - 17 มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	166,885	7,965	
3	โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน 33 คน	113,810	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	113,810	
3	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในองค์กร	จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ณ อำเภอเขมราฐ จำนวน 33 คน	148,160	12 - 13 กุมภาพันธ์ 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	111,270	36,890	
4	โครงการคลินิกให้คำปรึกษา	ฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง เป้าหมาย 33 คน	93,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	93,000	
รวม 4 โครงการ			579,820.00			278,155.00	301,665.00	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีอูม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10 หมู่บ้าน เป้าหมาย 300 คน	40,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	40,000	
รวม 1 โครงการ			40,000.00			-	40,000.00	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รอบที่ 1) ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน
งบประมาณอุดหนุน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	อุดหนุน อบต. โคกช้างแระ	35,000	30 พ.ย. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ	35,000	-	
รวม 1 โครงการ			35,000.00			35,000.00	-	
รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ			654,820.00			313,155.00	341,665.00	